

31 DE DICIEMBRE DE 2020

No.	SUPERVISOR	CONTRATISTA	No. CONTRATO	OBRA	UBICACIÓN	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	PERIODO EJECUCION		PERIODO REPROGRAMADO		AVANCE PROGRAMA	AVANCES		LONGITUD	UNIDAD MEDIDA	ULTIMA ESTIMACION TRAMITADA ANTE PLANEACION	FECHA DE TRAMITE	ULTIMA ESTIMACION PAGADA	FECHA TERMINO DE CONVENIO SICP	ACCION PROBABLE
									INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		FIS.	FIN.							
OBRAS ACTIVAS 2019																						
						72,510,044.00	72,236,153.45	72,112,321.49						99.97%	99.71%							
1	ING. VICENTE AVILA	ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR	DGIUV-LP-2019-001	CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C", ACCESO A UNIDAD ACADÉMICA IAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+180, EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, MPO. DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	BAHIA DE BANDERAS	3,714,228.00	3,600,422.26	3,600,386.87	29-abr-19	27-jul-19	-	-	100.00%	100.00%	100.00%			-	-	8C6 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
2	ING. VICENTE AVILA	L.C. SAMIRA DE JESUS HERRERA BELTRAN	DGIUV-LP-2019-002	CONSTRUCCION EDE EMPEDRADO AHOGADO CONCRETO EN LAS CALLES SIRENA Y CARACOL Y ADOQUINADO EN LA AV. BAHIA DE BANDERAS ENTRE CALLES SIRENA Y CARACOL, EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA, MPO. DE COMPOSTELA	LOS AYALA COMPOSTELA	2,240,332.00	2,231,488.44	2,227,394.49	29-abr-19	27-jul-19	-	-	100.00%	100.00%	99.82%			-	-	8A2 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
3	ING. AYME	ARGOS COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-2019-003	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CICUITO JULIAN GASCON MERCADO, ENTRE ROBERTO GOMEZ REYES Y LAZARO GARDINAS, EN LA COLONIA GOBERNADORES, MUNICIPIO TEPEC	TEPEC	2,975,443.00	2,958,975.97	2,727,208.34	29-abr-19	27-jul-19	-	-	100.00%	100.00%	92.17%			-	-	7C4 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
4	ING. MORACHIS	CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	DGIUV-LP-2019-007	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PALMAS EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT	TEPEC	3,122,669.00	2,739,032.86	2,739,031.47	20-may-19	17-ago-19	-	-	100.00%	100.00%	100.00%			-	-	5E2 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
5	ING. MORACHIS	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-2019-009	REHABILITACION DE LOSAS DISPERSAS EN CANAL DE RIEGO, EN EL MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT	RUIZ	3,287,590.00	2,972,820.40	2,972,249.56	13-may-19	10-ago-19	-	-	100.00%	100.00%	99.98%			-	-	6C4 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
6	ING. ROBERTO	ING. RICARDO JIMENEZ MUÑOZ	DGIUV-IR-2019-015	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS CAMINOS, EL AGUAJE - PALMARTOS DEL KM 0+000 AL KM 3+998.33, EL AGUAJE - ESTERO PRIETO DEL KM 0+000 AL 2+145.53, EL AGUAJE - CAJMAN BRAVO DEL KM 0+000 AL 1+999.30, EL AGUAJE - LOS REMOS DEL KM 0+000 AL 2+566.77 PALMARTOS - EL CANTON DEL KM 0+000 AL KM 5+803.32 DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	ACAPONETA	1,814,939.00	1,747,168.73	1,746,979.46	17-jun-19	30-ago-19	-	-	100.00%	100.00%	99.99%	15000	ML	-	-	3A1 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
7	ING. ABELARDO ABALOS	ARQ. GRACIELA ANAHI PADILLA GONZALEZ	DGIUV-IR-2019-024	MODERNIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE ALCATRAZ EN EL FRACC. JACARANDAS DE LA CIUDAD DE TEPEC	TEPEC	1,994,775.00	1,993,174.95	1,993,023.96	15-jul-19	12-oct-19	13-ago-19	10-nov-19	100.00%	100.00%	99.99%			-	-	5C4 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
8	ING. ROBERTO	CARLOS ALAIN RODRIGUEZ MARTINEZ	DGIUV-IR-2019-026	MODERNIZACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARTAGENAS ENTRE AV. DEL PARQUE Y CALLE ROMA ENTRE CARTAGENA Y PASEO DE VIENA, FRACC. CIUDAD DEL VALLE, TEPEC, NAYARIT.	TEPEC	2,960,380.00	2,957,884.09	2,957,667.19	15-jul-19	12-sep-19	-	-	100.00%	100.00%	99.99%			-	-	3E2 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
9	ING. ABELARDO ABALOS	AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2019-031	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALLA, ENTRE JAZMIN Y LOTOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPEC, NAYARIT	TEPEC	2,068,848.00	2,066,316.18	2,066,316.18	11-ago-19	08-nov-19	09-sep-19	07-dic-19	100.00%	100.00%	100.00%			-	-	5C4 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
10	ING. AVILA	T Y C DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2019-048	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO Y SERVICIOS BASICOS EN CALLE DURANGO ENTRE GENERAL SALAS Y DEL PUERTO, CALLE GENERAL SALAS ENTRE SONORA Y SIMOLA EN SAN BLAS, NAYARIT.	SAN BLAS	3,124,206.00	3,118,237.96	3,046,221.71	11-ago-19	08-nov-19	15-oct-19	12-ene-20	100.00%	100.00%	97.69%	202	ML	-	-	5C3 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
11	ING. AVILA	ING. URIEL ALBERTO IRTEGA ROMANO	DGIUV-IR-IP-2019-054	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT	TUXPAN	4,984,378.00	4,969,607.92	4,969,607.92	30-sep-19	28-dic-19	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	960	ML	-	-	8C7 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
12	ING. ABELARDO ABALOS	ARQ. GIADALUPE CORONA NAVARRO	DGIUV-IR-IP-2019-088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR MPO. DE SANTA MARIA DEL ORO	SAMAJO	2,996,534.00	2,991,173.48	2,991,173.40	14-oct-19	11-ene-20	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	286	ML	-	-	7C4 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
13	ING. MORACHIS	EMPLEO Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2019-105	REHABILITACION DE LOSAS DISPERSAS EN CANAL DE RIEGO (2A ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT.	RUIZ	2,993,985.00	2,987,998.27	2,985,759.63	28-oct-19	25-ene-20	-	-	100.00%	100.00%	99.93%	1200	ML	-	-	6 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
14	ARQ. JULIAN JIMENEZ	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALEKA	DGIUV-IR-IP-2019-131	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OBRERISMO, ENTRE AV. MEXICO Y CONSTITUCION, COLONIA INFONOT EL MIRADOR EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	TEPEC	2,424,257.00	2,419,141.35	2,419,141.36	18-nov-19	01-ene-20	27-dic-19	09-feb-20	100.00%	100.00%	100.00%	130	ML	-	-	7E1 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
15	ING. AVILA	SISTEMAS DE RIEGO LAS DOS BB, S DE R.L. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2019-139	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO, EN TIERRAS EJIDALES, DE LAS LOCALIDADES DE LA MARGEN Y QUICUIRO DEL RIO SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	SAN BLAS	3,933,134.00	3,898,177.10	3,898,177.10	02-dic-19	30-ene-20	02-ene-20	01-mar-20	100.00%	100.00%	100.00%	6000	ML	-	-	2C2 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
16	ING. MIGUEL BALLESTEROS	CONSTRUCTORA LOPARSA, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2019-140	CONSTRUCCION DE CAMINO EMPEDRADO XALISCO - EL MALINAL DEL KM 2+650 AL 3+360 MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT	XALISCO	1,969,718.00	1,963,059.09	1,963,059.10	02-dic-19	29-feb-20	23-dic-19	21-mar-20	100.00%	100.00%	100.00%	800	ML	-	-	5C4 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
17	ING. AYME	ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	DGIUV-IR-IP-2019-141	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CHOFERES Y CALLE RETORNO ENTRE CALLES ESCUELA DE LA MEDICINA HUMANA, LEONARDO RAMOS Y PRADENS GUERRERO EN LA COLONIA OBRERO, EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT	TEPEC	4,106,853.00	4,105,514.32	4,105,503.03	02-dic-19	29-feb-20	16-dic-19	14-mar-20	100.00%	100.00%	100.00%	534	ML	-	-	6C4 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
18	ARQ. JULIAN JIMENEZ	IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2019-144	MODERNIZACION DE CALLE ING. AGIAYO (INCLUYE CALLE ADOLFO RUIZ CONTRINEZ, CALLE ALVARO OBRERO Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ) EN LA COL. INDECO DE LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	TEPEC	4,815,061.00	4,798,072.64	4,798,072.64	20-nov-19	17-feb-20	10-ene-20	08-abr-20	100.00%	100.00%	100.00%	215	ML	-	-	6C3 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
19	ARQ. JULIAN	INGENIERIA APLICADA Y PROYECTOS DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2019-145	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE FRANCISCO ALLENDE EN EL COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	TEPEC	1,489,475.00	1,478,639.54	1,478,639.51	19-nov-19	16-feb-20	30-dic-19	28-mar-20	100.00%	100.00%	100.00%	125	ML	-	-	4E1 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

20	ARQ JULIAN	INGENIERIA APLICADA Y PROYECTOS DE LA BAHIA, S DE R.L. DE CV.	DGIUV-AD-IP-2019-151	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LERDO DE LA LOCALIDAD EMLIANO ZAPATA DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	TEPIC	986,597.00	986,077.84	986,077.59	19-nov-19	02-ene-20	30-dic-19	12-feb-20	100.00%	100.00%	100.00%	85	ML	-	-	4E1 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
21	ING AVILA	JORGE MANUEL ROQUE GARCIA	DGIUV-AD-IP-2019-155	REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	TEPIC	448,722.00	445,819.00	445,819.00	19-nov-19	18-dic-19	27-ene-20	25-feb-20	100.00%	100.00%	100.00%	800	ML	-	-	2C2 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
22	ING Ayme	ARQ. GRACIELA ANAHI PADILLA GONZALEZ	DGIUV-AD-IP-2019-156	EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MATEMATICAS Y CALLE INGENIERIA EN FRACC. LOS LIMONES TEPIC, NAYARIT.	TEPIC	1,039,086.00	1,038,399.60	1,038,399.60	25-nov-19	24-dic-19	13-feb-20	13-mar-20	100.00%	100.00%	100.00%	167	ML	-	-	1C1 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
23	ING TOPETE	MARCO ANTONIO PARTIDA PANUJO	DGIUV-AD-IP-2019-160	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHIAPALLA LA YESCA, NAYARIT.	LA YESCA	2,019,312.00	2,019,312.00	2,018,397.32	25-nov-19	24-dic-19	27-ene-20	25-feb-20	100.00%	100.00%	99.95%	309	ML	-	-	2C2 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
24	ING MORACHIS	JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA	DGIUV-AD-IP-2019-163	ADOQUINAMIENTO DE CALLE JUAREZ ENTRE CALLE MEXICO Y PUEBLA CON OBRAS INDIICADAS EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	781,194.00	779,454.49	765,215.82	25-nov-19	08-ene-20	27-ene-20	11-mar-20	100.00%	100.00%	98.17%	38	ML	-	-	3A1 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
25	ING MORACHIS	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE CV.	DGIUV-IR-IP-2019-167	REHABILITACION DE LOSA DISPERSA TERCERA ETAPA, EN CANAL DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT.	RUIZ	2,995,592.00	2,994,805.61	2,994,805.61	25-nov-19	22-feb-20	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	3C3 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
26	ING ROBERTO	JOSE MANUEL ESCOBEDO CAMACHO	DGIUV-IR-IP-2019-168	DESAZOLVE DE CANAL EL PALAPAR - LAGUNA EL TEGUAN, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SAN PEDRO, EN EL EJIDO DE TUXPAN, NAYARIT. (PRIMERA ETAPA)	TUXPAN	3,347,806.00	3,336,763.15	3,336,763.16	25-nov-19	22-feb-20	27-ene-20	26-mar-20	100.00%	99.00%	100.00%	16000	ML	-	-	3C3 FINIQUITO	31-mar-20	
27	ARQ JULIAN	ALEXANDRO RAMIREZ MORENO	DGIUV-AD-IP-2019-169	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA PARA LA PROTECCION DE VIALIDAD EN CALLE SOR JHANA INES DE LA CRUZ DE LA COL. AMADO NERVO MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	TEPIC	425,156.00	423,896.29	423,896.04	25-nov-19	24-dic-19	27-ene-20	25-feb-20	100.00%	100.00%	100.00%	9	ML	-	-	3C3 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
28	ARQ JULIAN	TERRACERIAS PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE CV.	DGIUV-AD-IP-2019-171	MODERNIZACION DE LA CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE JOSE ZAVALA EN LA COLONIA ANTONIO ECHEVERRIA MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC	971,151.00	970,986.00	970,986.63	25-nov-19	23-ene-20	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100	ML	-	-	2C2 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
29	ING BALLESTEROS	SAMIRA DE JESUS HERRERA BELTRAN	DGIUV-AD-IP-2019-172	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CALLE HIPOCAMPO ENTRE CALLE AV. BAHIA DE JALTEMA Y CORAL, LOCALIDAD DE LOS AYALA, DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA	777,523.00	775,409.98	743,333.54	25-nov-19	24-dic-19	27-ene-20	25-feb-20	100.00%	100.00%	95.86%	56	ML	-	-	3E1 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
30	ING ABELARDO ABALOS	AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTURA, S.A. DE CV.	DGIUV-AD-IP-2019-173	RENIVELACION DE 3CM DE ESPESOR Y REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE 3CM DE ESPESOR EN ACCESO AL EJIDO LA CANTERA EN TEPIC.	TEPIC	1,318,390.00	1,318,390.00	1,316,611.21	25-nov-19	08-ene-20	27-ene-20	11-mar-20	100.00%	100.00%	99.87%	500	ML	-	-	3C3 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
31	ARQ JULIAN JIMENEZ	CONSTRUCCIONES NAYVILLA, S.A. DE CV.	DGIUV-IR-IP-2019-183	REHABILITACION DE LA AVENIDA PUBLICA "HORTENSIAS", DESDE PASEO DEL LAZO CON ENTRONQUE A AV. LUIS DONALDO COLOSO EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC	2,999,977.00	2,999,611.40	2,999,611.36	02-dic-19	15-ene-20	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	280	ML	-	-	4A1 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
32	ARQ JULIAN JIMENEZ	CONSTRUCCIONES NAYVILLA, S.A. DE CV.	DGIUV-IR-IP-2019-184	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE NOCHE BUENA ENTRE JAZMIN Y LOTOS FRACC. JACARANDAS EN TEPIC, NAYARIT.	TEPIC	2,562,243.00	2,545,650.00	2,545,649.97	02-dic-19	29-feb-20	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	180	ML	-	-	4A1 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
33	ARQ JULIAN JIMENEZ	JTOPUS, S.A. DE CV.	DGIUV-IR-IP-2019-186	EMPEDRADO AHOGADO Y REHABILITACION DE AGIA POTABLE EN CALLE LUIS ECHEVERRIA EN INFONAVIT EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC	4,600,000.00	4,548,486.24	4,548,486.24	02-dic-19	29-feb-20	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	350	ML	-	-	6C3 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
34	ARQ JULIAN JIMENEZ	JOSMAR ENRIQUE BARBOSA SERRA	DGIUV-IR-IP-2019-188	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE AMADO NERVO EN LA COLONIA EMLIANO ZAPATA DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	TEPIC	2,995,902.00	2,994,840.42	2,994,840.41	02-dic-19	30-mar-20	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	280	ML	-	-	4E1 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
35	ING Ayme	JOSE MANUEL ROQUE GARCIA	DGIUV-IR-IP-2019-191	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE JOSE SANTOS GODINEZ ENTRE RICARDO VELARDE Y BOULEVARD GOBERNADORES, MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC	2,564,850.00	2,564,085.81	2,564,085.82	02-dic-19	29-feb-20	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	224	ML	-	-	3C3 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
FINANCIAMIENTO						488,213,147.00	472,504,431.18	191,256,032.86						93.44%	93.27%							
31	ING DAVID BALLESTEROS	ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN	DGIUV-IR-IP-2019-004	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AMADO NERVO, ENTRE CALLE PRIMERO CORREGIDORA Y CALLE EL COLEGIO MILITAR EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	SANTIAGO IXC	2,792,044.00	2,708,563.75	2,708,563.75	08-abr-19	07-may-19	04-jul-19	02-ago-19	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	1C1	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
32	ING BALLESTEROS	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.	DGIUV-LP-2019-013	CONSERVACION MAYOR A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, DE CALLE NARDO A CALLE GUADALAJARA (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC	42,105,143.00	42,102,723.02	42,102,722.82	24-jun-19	20-dic-19	10-jul-19	31-dic-19	100.00%	100.00%	100.00%	4600	ML	-	-	10A3 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
33	ING ROMMEL VALENZUELA	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.	DGIUV-LP-2019-014	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE 4 CM. DE ESPESOR Y FRIEDADO DE 4 CM. DE ESPESOR EN CAMINO VIEJO A LOS METALES Y CALLE CUADAHTEMOC EN TEPIC (REFINANCIAMIENTO).	TEPIC	9,058,156.00	8,993,674.78	8,993,619.48	24-jun-19	21-sep-19	04-jul-19	01-oct-19	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	4E1 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
34	ING ABELARDO ABALOS	CONSTRUCCIONES ZAOC, S.A. DE CV.	DGIUV-AD-2019-019	CONSTRUCCION DE PUENTES ALCANTARILLA TIPO TRAPEZIAL EN EL LIBRAMIENTO DE TEPIC (REFINANCIAMIENTO)."	TEPIC	12,107,601.00	12,049,215.83	14,819,774.64	01-jul-19	27-nov-19	01-jul-19	01-feb-20	100.00%	100.00%	100.00%	12	ESTRUCTURA (PUENTE)	-	-	8E3 FINIQUITO	15-jun-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
35	ING BALLESTEROS	CONSTRUCTORA SOMMET, S.A. DE CV.	DGIUV-LP-2019-017	MODERNIZACION DE LA CARRETERA TEPIC - PUERTO VALLARTA, DE LAS VARIAS A LA PUNTA DE JALTEMA, NPO. DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	209,993,398.00	209,848,917.07	251,797,384.06	01-jul-19	27-dic-19	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	7800	ML	-	-	19E5 FINIQUITO	15-jun-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

56	ING AVILA	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	DGIUV-AD-2019-091	REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE TERRACERIAS Y REPARACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO E.C. (INTER 15 - TUXPAN) - COAMILES KM 0+000 AL KM 7+800, LOC. COAMILES MPIO. DE TUXPAN, NAYARIT.	TUXPAN	657,510.00	657,357.26	657,357.26	14-oct-19	12-dic-19	12-mar-20	10-may-20	100.00%	100.00%	100.00%	7800	ML	-	-	3C3 FINQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
57	ING AVILA	ALAN JAVIER PARRA VALENCIA	DGIUV-LP-2019-034	REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN VIALIDAD QUERETARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT (FONDEN)	TUXPAN	4,330,021.00	3,999,723.98	3,999,720.11	06-ago-19	03-nov-19	09-oct-19	06-ene-20	100.00%	100.00%	100.00%	470	ML	-	-	5C5 FINQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
58	ING AVILA	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TORRI DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-2019-035	REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	TUXPAN	4,892,194.00	4,760,582.99	4,760,583.00	06-ago-19	03-nov-19	10-oct-19	07-ene-20	100.00%	100.00%	100.00%	550	ML	-	-	4C4 FINQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
59	ING AVILA	TERRAGUZA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-2019-036	REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT (FONDEN)	TUXPAN	5,407,683.00	4,903,848.35	4,903,848.36	06/08/2019	03-nov-19	08-oct-19	05-ene-20	100.00%	100.00%	100.00%	600	ML	-	-	5C5 FINQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
60	ING AVILA	ALPA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-2019-037	REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADORA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD JUAN ESCUTA ENTRE CALLE PEDRO MORELOS Y CALLE FORTUNA MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	TUXPAN	2,614,730.00	2,424,299.22	2,424,299.00	06-ago-19	04-oct-19	13-mar-20	11-may-20	100.00%	100.00%	100.00%			-	-	3C3	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
61	ING AVILA	JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	DGIUV-LP-2019-038	RECONSTRUCCION DE TERRAPLEN, NIVELACION, REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA, TRAMO COAMILES - SANTIAGO, DEL KM 10+700 AL KM 12+770, LOC. VALLE MORELOS, MPIO. DE SANTIAGO IXTUILTA, NAYARIT (FONDEN)	SANTIAGO IXC	1,036,200.00	1,023,287.78	1,023,287.78	09-ago-19	07-oct-19	04-dic-19	01-feb-20	100.00%	100.00%	100.00%	2000	ML	-	-	4 FINQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
62	ING MORACHIS	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-2019-039	MURO DE CONTENCIÓN, RECONSTRUCCION, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS TRAMO: HUAJICORI - QUIVQUINTA DEL KM 0+000 AL KM 17+000 LOCALIDAD QUIVQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT (FONDEN)	HUAJICORI	7,035,086.00	6,339,539.39	6,339,539.39	09-ago-19	06-nov-19	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	13600	ML	-	-	6C4 FINQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
63	ING MORACHIS	ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE	DGIUV-LP-2019-040	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: SAN FRANCISCO DE CAIMAN - CERRO BOLA, DEL KM 0+000 AL 12+200, LOC. SAN FRANCISCO DEL CAIMAN MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT (FONDEN)	HUAJICORI	4,787,377.00	4,326,691.88	4,324,537.82	09-ago-19	21-nov-19	-	-	100.00%	100.00%	99.95%	10200	ML	-	-	5A2 FINQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
64	ING MORACHIS	ISMAEL ESPINOSA GONZALEZ	DGIUV-LP-2019-135	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE, SUBDRENAJE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, REPARACION DE ALCANTARILLAS, TRAMO: QUIVQUINTA - GUAMUCHILLAR, DEL KM 0+000 AL KM 16+000, LOC. GUAMUCHILLAR, MPIO DE HUAJICORI, NAYARIT (FONDEN)	HUAJICORI	7,436,101.00	7,371,532.69	5,167,696.48	25-nov-19	22-feb-20	07-ene-20	05-abr-20	100.00%	87.00%	70.10%	11200	ML	3C3	4C4	2C2	22-sept-20 13-nov-20	15-abr-20	
65	ING ROBERTO	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-2019-042	REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DE CUNETAS, REPARACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECOLOCACION DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: PESCADERO - E.C. TEPIC - MAZATLAN, DEL KM 0+000 AL KM 8+000 DE LA LOCALIDAD PESCADERO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. (FONDEN)	ROSAMORADA	6,291,514.00	5,921,066.38	5,921,061.97	09-ago-19	06-nov-19	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	7800	ML	-	-	3A1 FINQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
66	ING MORACHIS	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	DGIUV-AD-2019-092	REFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SECCION DEL CAMINO, TRAMO: LAS ARENITAS - E.C. TECUALA - EL NOVILLERO DEL KM 0+000 AL KM 11+700, EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. (FONDEN)	TECUALA	1,535,651.00	1,093,493.95	1,093,493.95					100.00%	100.00%		11700	ML	-	-	3C3 FINQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
				REFINAMIENTO DEL CAMINO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS PARA LA CONTRUCCION DE LA SECCION DEL CAMINO TRAMO: E.C. (ANZUELADERO - PAJARTOS) EL CANTON, DEL KM 0+000 AL KM 2+300 EN LA LOCALIDAD EL TIJON (EL CANTON) MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT (FONDEN)	ACAPONETA	594,938.00	594,657.33	594,657.33	14-oct-19	27-dic-19	08-ene-20	22-mar-20	100.00%	100.00%	100.00%	2300	ML	-	-	3C3 FINQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
67	ING AVILA	SICNAY, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-2019-044	REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN VIALIDAD JUSTO SIERRA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	TUXPAN	3,824,806.00	2,782,944.62	2,782,944.62	15-ago-19	12-nov-19	15-oct-19	12-ene-20	100.00%	100.00%	100.00%	420	ML	-	-	4C4 FINQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
68	ING ROBERTO	BLANCA ULLOA	DGIUV-IR-IP-2019-180	RECONSTRUCCION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO, RECARGUE DE MATERIAL EN LOS HOMBROS Y CONFORMACION DE CUENTAS, TRAMO: E.C. FED 15 SANTA FE - SAN DIEGO DEL NARANJO, DEL KM 0+000 AL KM 2+900, LOC. SAN DIEGO DEL NARANJO, MPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. (FONDEN)	ROSAMORADA	2,931,319.00	2,931,319.00	2,931,319.00	02-dic-19	30-ene-20	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	24900	ML	-	-	2C2 FINQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	

69	ING. ROBERTO	JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	DGUUV-LP-2019-047	RECARGUE DE BASE HIDRAULICA Y REENCARPETAMIENTO, BACHEO SUPERFICIAL DE TRAMO E.C. SANTA CRUZ- TAPO EL COLORADO- LA HIGUERA, DEL KM 1+800 LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCIUNTLA, NAYARIT. (FONDEN)	SANTIAGO IXC	656,068.00	653,666.15	653,666.15	15-ago-19	28-sep-19	15-oct-19	28-nov-19	100.00%	100.00%	100.00%	1800	ML	-	-	2C2 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
70	ING. ROBERTO	JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAS	DGUUV-IR-2019-028	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: RAMALA UNION DE CORRIENTES- E.C. TEPIC- MAZATLAN, DEL KM 0+000 AL KM 27+500 LOCALIDAD UNION DE CORRIENTES, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	TUXPAN	5,800,499.00	5,791,036.04	5,791,036.29	05-ago-19	02-nov-19			100.00%	99.15%	100.00%	29000	ML	-	-	4C4 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
71	ING. ROBERTO	ING. MILTON FELIX ROSALES ROSALES	DGUUV-IR-IP-2019-029	RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE A BASE DE CAJONES, TRAMO: SANTA CRUZ- LA PLAYA, KM 2+400 LOC. SANTA CRUZ, MPIO. SANTIAGO IXCIUNTLA, NAYARIT. (FONDEN)	SANTIAGO IXC	2,636,029.00	2,633,055.29	2,633,055.29	05-ago-19	02-nov-19	10-oct-19	08-ene-20	100.00%	100.00%	100.00%	1	ESTRUCTURA (PUENTE)	-	-	7 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
72	ING. ROBERTO	ING. KRISTYAN ANTONIO MORA BASILITO	DGUUV-IR-IP-2019-050	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: TUXPAN- EL MEZCAL, DEL KM 0+000 AL KM 7+000 LOC. EL MEZCAL, MPIO. DE SANTIAGO IXCIUNTLA, NAYARIT. (FONDEN)	SANTIAGO IXC	1,775,234.00	1,765,739.94	1,747,487.65	30-sep-19	13-nov-19	15-nov-19	29-dic-19	100.00%	100.00%	98.97%	7000	ML	-	-	3A1 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
73	ING. ROBERTO	HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO	DGUUV-IR-IP-2019-055	REPARACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO SANTA CRUZ- RANCHO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 8+200 LOC. SANTA CRUZ, MPIO. DE SANTIAGO IXCIUNTLA, NAYARIT. (FONDEN)	SANTIAGO IXC	498,102.00	495,099.91	495,099.91	30-sep-19	14-dic-19	28-nov-19	10-feb-20	100.00%	100.00%	100.00%	8200	ML	-	-	4A1 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
7	ING. ROBERTO	ISADI, S.A. DE C.V.	DGUUV-AD-IP-2019-057	BACHEO Y RENOVACION, TRAMO RAMALA TAMARINDO E.C. INTERNACIONAL 15 DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA (FONDEN)	ROSAMORADA	220,629.00	220,500.94	220,500.94	23-sep-19	21-nov-19	04-may-20	02-jul-20	100.00%	100.00%	100.00%	1000	ML	-	-	2C2 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
				RENOVACION, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO PROFUNDO, TRAMO: PARAMITA ROSAMORADA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 MPIO. DE ROSAMORADA (FONDEN)		827,596.00	826,799.74	826,799.74	23-sep-19	21-nov-19	04-may-20	02-jul-20	100.00%	100.00%	100.00%	2000	ML	-	-	4C3 FINIQUITO	15-abr-20	
71	ING. MORACHIS	GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V.	DGUUV-IR-IP-2019-058	REFINAMIENTO DEL CAMINO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA SECCION DEL CAMINO TRAMO: ANZULADERO - PAJARITOS, DEL KM 11+000, EN LA LOCALIDAD DE PAJARITOS, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT (FONDEN)	TECUALA	1,535,651.00	1,524,056.75	1,524,056.73	30-sep-19		05-dic-19	17-feb-20	100.00%	100.00%	100.00%	11800	ML	-	-	3C3 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
72	ING. MORACHIS	EDIFICACION Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.	DGUUV-IR-IP-2019-059	REPARACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, DRENAJE Y RECOLECCION DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: LAS LUMBRES- LAS ANONAS DEL KM 0+000 AL KM 1+300 LOC. LAS NONAS, MPIO. DE TECUALA NAYARIT. (FONDEN)	TECUALA	308,296.00	303,143.97	303,143.97	30-sep-19	13-dic-19	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	1300	ML	-	-	3C3 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
				RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: PALOS BLANCOS - GUASTECOMATE, DEL KM 0+000 AL 3+500, LOC. PALO BLANCO, MPIO DE TECUALA, NAYARIT (FONDEN).	TECUALA	858,746.00	855,038.70	855,038.70					100.00%			3500	ML	-	-	3C3 FINIQUITO	15-abr-20	
73	ING. MORACHIS	SUPERCATE, S.A. DE C.V.	DGUUV-IR-IP-2019-060	RECARGUE DE BASE HIDRAULICA, REENCARPETAMIENTO Y BACHEO SUPERFICIAL, TRAMO: LAS LABORES SAN ANDRES KM 0+000 AL KM 0+500 LOC. MAYORQUEM, MPIO. DE SANTIAGO IXCIUNTLA, NAYARIT. (FONDEN)	SANTIAGO IXC	512,928.00	512,928.00	512,928.00	30-sep-19	13-nov-19	07-ene-20	20-feb-20	100.00%	100.00%	100.00%	500	ML	-	-	3C3 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
74	ING. MORACHIS	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	DGUUV-IR-IP-2019-061	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: ARRAYAN CHUHOCHI - GUAMUCHILITO, DEL KM 0+000 AL KM 13+300, LOC. GUAMUCHILITO, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT. (FONDEN)	TECUALA	2,135,977.00	2,121,970.82	2,121,970.44	30-sep-19	13-dic-19	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	9800	ML	-	-	3C3 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
75	ING. MORACHIS	SUPERCATE, S.A. DE C.V.	DGUUV-IR-IP-2019-062	RECARGUE DE BASE HIDRAULICA, REENCARPETAMIENTO Y BACHEO SUPERFICIAL, TRAMO: SANTA CRUZ- RANCHO NUEVO, DEL KM 8+800 AL KM 10+000, LOC. RANCHO NUEVO, MPIO. DE SANTIAGO IXCIUNTLA, NAYARIT. (FONDEN)	SANTIAGO IXC	355,539.00	347,703.86	347,703.86	30-sep-19	13-nov-19	07-ene-20	20-feb-20	100.00%	100.00%	100.00%	1200	ML	-	-	3C3 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
76	ING. ROBERTO	ING. KRISTYAN ANTONIO MORA BASILITO	DGUUV-IR-IP-2019-089	REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRAO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA VIALIDAD JESUS MARTIR ENTRE CALLE 1 Y CALLE IVAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT	TUXPAN	3,732,166.00	3,713,733.70	3,713,733.70	21-oct-19	19-dic-19	11-feb-20	10-abr-20	100.00%	100.00%	100.00%	420	ML	-	-	5E1 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
77	ING. BALLESTEROS	ING. JESSEL FABIAN RAMIREZ MEDINA	DGUUV-IR-2019-090	REHABILITACION DE ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA, SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRAO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA VIALIDAD CENTENARIO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT	TUXPAN	3,547,155.00	3,539,675.31	3,539,675.31	21-oct-19	19-dic-19	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	200	ML	-	-	3C3 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
78	ING. MORACHIS	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	DGUUV-AD-IP-2019-095	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUSE, RECONSTRUCCION DE ACCESOS A LA ESTRUCTURA, ENCAUCE DE CUENTAS DE LOS ACCESOS AL ARROYO, TRAMO: PUENTE GUADALAJARITA SOBRE CAMINO: QUIVQUINTA - GUAMUCHILAR KM 5+300) LOC. GUADALAJARITA, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	654,396.00	652,175.56	652,175.56	21-oct-19	19-nov-19	20-dic-19	18-ene-20	100.00%	100.00%	100.00%	1	ESTRUCTURA (PUENTE)	-	-	2C2 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
79	ING. MORACHIS	HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO	DGUUV-AD-IP-2019-112	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EXTRACCION DE DERRUMBES Y REPARACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: SANTA FE - AGUA ACEDA KM 0+000 AL KM 6+800 LOC. DE AGUA ACEDA, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT.	ROSAMORADA	1,064,010.00	1,057,637.02	317,291.11	04-nov-19	02-ene-20	21-abr-20	19-jun-20	100.00%	100.00%	30.00%	6000	ML	1C1, 2C2, 3C3, 4A1	14-sep-20	ANTICIPO	15-abr-20	

80	ING. ROBERTO	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A DE CV.	DGIUV-LP-IP-2019-101	ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE MATERIAL NECASARIO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA BASE HIDRAULICA EXISTENTE Y RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. TRAMO: E.C. UNION DE CORRIENTES - SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS - MEXCALITLAN, DEL KM 0+000 AL KM 9+000 MPIO. DE SANTIAGO DCUINTLA, NAYARIT. (FONDEN)	SANTIAGO IXC	10,935,121.00	10,893,584.38	10,893,584.35	04-nov-19	01-feb-20	07-ene-20	20-feb-20	100.00%	100.00%	100.00%	8400	ML	-	-	3A1 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
81	ING. ROBERTO	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	DGIUV-IR-IP-2019-107	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REPARACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. TRAMO: MINTAS - E.C. TEPIC - MAZATLAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+500, LOCALIDAD MINTAS MPIO ROSAMORADA, NAYARIT	ROSAMORADA	4,905,827.00	4,802,444.49	4,802,414.64	04-nov-19	01-feb-20	07-ene-20	20-feb-20	100.00%	100.00%	100.00%	3500	ML	-	-	6C4 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
82	ING. ROBERTO	FERNANDO LOPEZ RUIZ	DGIUV-IR-IP-2019-108	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y REPARACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN TRAMO: UNION DE CORRIENTES - SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS, KM 0+000 AL KM 17+000 LOC. UNION DE CORRIENTES, MPIO. DE TUXPAN, NAYARIT	TUXPAN	3,109,727.00	3,101,891.16	930,567.35	14-nov-19	12-ene-20	10-mar-20	08-may-20	100.00%	23.50%	30.00%	17900	ML	-	-	ANTICIPO	15-abr-20	
83	ING. ROBERTO	ZAVEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.	DGIUV-IR-IP-2019-109	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DRENAJE Y SUBDRENAJE, TRAMO: 14 DE MARZO - PERICOS KM 0+000 AL KM 4+500, LOC. DE PERICOS, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT	ROSAMORADA	1,614,718.00	1,601,686.30	1,601,595.61	04-nov-19	18-dic-19	10-mar-20	23-abr-20	100.00%	100.00%	99.99%	4500	ML	-	-	2E2 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
84	ING. MORACHIS	JESUS ANTONIO LOPEZ ZEPEDA	DGIUV-IR-IP-2019-110	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, RENOVELACIONES EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RETIRO DE DERRUMBES, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y SUBDRENAJE, TRAMO: AGUA ACIDA - SAN IDAN CORAPAN DEL KM 0+000 AL KM 15+000, LOC. DE SAN IDAN CORAPAN, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT	ROSAMORADA	2,474,527.00	2,469,327.50	2,467,221.75	04-nov-19	02-ene-20	-	-	100.00%	100.00%	99.91%	9000	ML	-	-	3C2 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
85	ING. MORACHIS	MARCO ANTONIO PARTIDA PANICO	DGIUV-IR-IP-2019-111	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DESAZOLVE Y RECONSTRUCCION DE ALCAHATILLAS, TRAMO: E.C. ACAPONETA - HUAJICORI - PUERTA DE POTRERILLOS DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	2,285,457.00	2,279,441.41	2,279,441.41	04-nov-19	02-ene-20	07-ene-20	06-mar-20	100.00%	100.00%	100.00%	5500	ML	-	-	3A1 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
86	ING. MORACHIS	INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.	DGIUV-IR-IP-2019-118	RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE A BASE DE CAJONES DE 5 CM DE CLARO, EN PUENTE MILPAS VIEJAS UBICADO EN EL TRAMO: RAMAL MILPAS VIEJAS - E.C. (TEPIC - MAZATLAN) KM 14+500 LOC. MILPAS VIEJA MPIO. TECIJALA, NAYARIT.	TECIJALA	5,191,862.00	5,125,605.01	5,125,605.01	11-nov-19	09-ene-20	08-ene-20	07-mar-20	100.00%	100.00%	100.00%	1	ESTRUCTURA (PUENTE)	-	-	4 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
87	ING. MORACHIS	CONSTRUCCIONES LOPVAR, S.A. DE CV.	DGIUV-IR-IP-2019-120	REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y SEÑALAMIENTO. TRAMO: RAMAL A MILPAS VIEJAS E.C. (TEPIC - MAZATLAN) DEL KM 0+000 AL KM 13+500 LOCALIDAD LA GIASMA MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	ACAPONETA	4,707,619.00	4,660,411.67	4,660,410.99	11-nov-19	24-ene-20	07-ene-20	21-mar-20	100.00%	100.00%	100.00%	13500	ML	-	-	4C2 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
88	ING. MORACHIS	LENIN LEONIDES SANTILLAN GONZALEZ	DGIUV-IR-IP-2019-121	REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIES DE RODAMIENTO EXTRACCION DE DERRUMBES Y DE RELLENO DE DESLAVE, TRAMO E.C. (HUAJICORI - SANTA MARIA DE PICACHOS - EL RITO KM 7+000, EN LA LOCALIDAD DE TREGO, MUNICIPIO DE HUAJICORI - NAYARIT (FONDEN)	HUAJICORI	4,033,058.00	4,019,044.44	4,019,044.44	11-nov-19	09-ene-20	20-mar-20	18-may-20	100.00%	100.00%	100.00%	6000	ML	-	-	5 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
89	ING. ROBERTO	GRUPO DOSI, S.A. DE CV	DGIUV-IR-IP-2019-128	REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO EN VADOS Y RIEGO DE SELLO, PREMEXGLADO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO: PARAMITA - TEPONOHUATLA KM 0+000 AL KM 9+200 LOC. PARAMITA, MPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	ROSAMORADA	2,794,148.00	2,784,936.41	2,784,936.41	18-nov-19	16-ene-20	09-mar-20	07-may-20	100.00%	100.00%	100.00%	9820	ML	-	-	5 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
90	ING. MORACHIS	ARJEL ASOCIADOS, S.A. DE CV.	DGIUV-IR-IP-2019-129	FORMACION DE TERRAPLEN, BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO Y RENOVELACION, TRAMO: PASO REAL DEL BEJUCO - COFRADIA DE CUYUTLAN - SANTA FE DEL KM 0+000 AL KM 16+000, LOC. PASO REAL DEL BEJUCO, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT.	ROSAMORADA	7,502,240.00	7,481,488.18	7,481,336.58	18-nov-19	15-feb-20	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	18000	ML	-	-	6C4 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

91	ING.MORACHIS	LOG URBA, S. DE R.L. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2019-130	RECONSTRUCCION DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECOLOCACION DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: LOS MORILLOS - EL MACHO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 LOCALIDAD LOS MORILLOS MUNICIPIOS DE TECUALA, NAYARIT	TECUALA	1,478,980.00	1,475,161.90	1,473,289.77	18-nov-19	16-ene-20	27-ene-20	26-mar-20	100.00%	100.00%	99.87%	5000	ML	-	-	2A1 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
92	ING. ROBERTO	INFRAESTRUCTURA IAXA, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2019-132	BACHEO PROFUNDO Y BACHEO SUPERFICIAL, TRAMO: LLANO DEL TIGRE E.C. INTERNACIONAL 1.5 KM 0+000 AL KM 10+000 LOC. LLANO DEL TIGRE, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT	ROSAMORADA	558,649.00	558,594.53	558,594.53	18-nov-19	17-dic-19	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	9500	ML	-	-	2C2 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
93	ING. MORACHIS	VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2019-136	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y SUBDRENAJE, REMOCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, TRAMO: SANTA MARIA DE PIGACROS - SAN ANDRES MILPILLAS KM 0+000 AL KM 33+000 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS, MUNICIPIO DE HUIJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	HUIJICORI	8,143,366.00	8,099,953.20	4,035,649.00	25-nov-19	23-mar-20	20-mar-20	17-jul-20	100.00%	100.00%	78.00%	32000	ML	-	-	4A1	15-abr-20	OBRA EN CIERRE ADMINISTRATIVO
94	ING. ROBERTO	AXEL GUERRERO GUTIERREZ	DGIUV-IR-IP-2019-137	REPARACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE RENOVACIONES Y RECOLECCION DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: LAZARO CARDENAS - E.C. TEPIC - MAZATLAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+800, LOC. LAZARO CARDENAS, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT	ROSAMORADA	2,124,647.00	2,122,688.06	2,122,688.06	25-nov-19	23-ene-20	09-mar-20	07-may-20	100.00%	100.00%	100.00%	1800	ML	-	-	2A1 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
95	ING. ROBERTO	PIERO MASCORRO OLMOS	DGIUV-AD-IP-2019-142	RECARGUE DE BASE HIDRAULICA REENCARPETAMIENTO Y BACHEO SUPERFICIAL, TRAMO: SANTA CRUZ - RANCHO NUEVO DEL KM 8+200 AL KM 8+800, LOCALIDAD DE SAN ANDRES, MUNICIPIO SANTIAGO DCUINTLA, NAYARIT (FONDEN)	SANTIAGO IXC	327,803.00	326,907.86	325,543.66	09-dic-19	22-ene-20	-	-	100.00%	100.00%	99.58%	600	ML	-	-	2C2 FINIQUITO	15-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
96	ING. ROBERTO	URBANIZADORA FELLER	DGIUV-IR-IP-2019-181	RECONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO PANTANO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE ANTIAGO DCUINTLA, NAYARIT (FONDEN)	SANTIAGO IXC	9,331,040.00	9,312,490.46	6,475,783.15	02-dic-19	30-mar-20	27-abr-20	24-ago-20	100.00%	91.00%	69.54%	1	OBRA	-	-	3C3	15-abr-20	
97	ING. ROBERTO	BVG MOTORS	DGIUV-IR-2019-182	RECONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO COAMILES, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT (FONDEN)	TUXPAN	8,195,400.00	8,170,734.19	6,387,664.37	02-dic-19	30-ene-20	27-ene-20	26-mar-20	100.00%	96.00%	78.18%	1	OBRA	-	-	4C4	15-abr-20	
RECURSO ESTATAL						34,962,671.00	34,448,322.79	34,448,079.25					100.00%	100.00%								
98	ARQ. JULIAN JIMENEZ	AQ SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2019-052	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC	4,962,671.00	4,961,446.96	4,961,446.95	30-sep-19	28-dic-19	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	13800	M2	-	-	3C3 FINIQUITO	31-mar-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
99	ING. BALLESTEROS	TRANSMABI, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-IP-2019-085	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AVENIDA DE INGRESOS Y CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD DE JARRETADERAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	BAHIA DE BANDERAS	30,000,000.00	29,486,875.83	29,486,632.29	23-sep-19	20-ene-20	16-oct-19	14-may-20	100.00%	100.00%	100.00%	1568	ML	-	-	15E4	31-dic-19	OBRA EN CIERRE ADMINISTRATIVO
FONDO METROPOLITANO /FAFEF						13,550,237.00	11,803,433.20	11,803,244.20					100.00%	100.00%								
100	ING. ABELARDO ABALOS	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGIUV-LO-918004999-E5-2019	PAVIMENTACION DE CAMINO DESDE LA CALLE SATURNO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO A LA CALLE AMAPA Y LAS CALLES AMAPA Y JARDINES HASTA LIB. NOGALES EN LA COLONIA FELIZ PEÑA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC (DEL KM 0+000 AL KM 2+365) EN LOS MUNICIPIO DE TEPIC Y XALISCO, NAYARIT	XALISCO	13,550,237.00	11,803,433.20	11,803,244.20	23-dic-19	20-abr-20	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	2365	ML	-	-	8A1 FINIQUITO	30-abr-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO (PRODERMAGICO)						23,480,000.00	21,480,842.50	21,480,842.48					99.63%	100.00%								
1	ING. ROMMEL VALENZUELA	CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES (ALDONAY, S.A. DE C.V.)	DGIUV-LO-918004999-E1-2018	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA PÉNTA DE (AJTEMBIA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	COMPOSTELA	23,180,000.00	21,480,842.50	21,480,842.48	01-jun-18	28-oct-18	22-jun-18	31-ene-19	100.00%	99.63%	100.00%					12C8 FINIQUITO	31-dic-18	SE REALIZARON CORRECCIONES EN OBRA, EN ESPERA DE RESPUESTA DE C.F.E. PARA ENTREGA DE OBRA
FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO						33,054,603.00	32,072,124.35	28,605,272.07					89.29%	89.14%								
1	ING. MORACHIS	CONSTRUCCIONES PAFER, S.A. DE C.V.	DGIUV-LO-918004999-E5-2017	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ESTUDIANTES (CALLE CETIS 100), EN TEPIC, NAYARIT	TEPIC	18,470,000.00	17,494,249.42	15,694,442.25	16-mar-17	12-ago-17	16-mar-17	31-ene-18	100.00%	98.00%	89.71%					13E2	En espera de finiquito	EXPERDENTE EN JURIDICO
2	ING. DAVID BALLESTEROS	INDICO, INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	DGIUV-AO-918004999-E42-2017	CONSTRUCCION DE CABRETERA COSTERA MATANCHEM Y MALECON ATICAMA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT	SAN BLAS	14,584,603.00	14,577,874.93	12,910,829.82	18-dic-17	16-may-18	18-dic-17	22-jun-18	100.00%	80.58%	88.56%					10A1	Hasta que se cumpla el objeto del presente convenio	EN RESCISION ADMINISTRATIVA
FORTALECIMIENTO FINANCIERO						193,344,505.00	190,067,479.72	185,738,283.61					98.02%	97.72%								
4	ING. AIME	CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V. EN P. PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A.A. DE C.V.	DGIUV-LO-918004999-E43-2016	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN EL LIBRAMIENTO PONIENTE, EN LA CIUDAD TEPIC, NAYARIT	TEPIC	193,344,505.00	190,067,479.72	185,738,283.61	16-ene-17	24-jul-17	16-ene-17	31-may-18	100.00%	98.02%	97.72%					36E12	31-mar-18	EN CIERRE ADMVO.