

FAIS		24,637,326.00	24,608,540.19	10,018,092.26						69.10%	35.00%							
30	TERRACERAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2020-032	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	\$ 9,988,769.00	\$ 10,067,665.20	\$ 3,020,299.56	09/11/2020	28/12/2020	14-dic-20	01-feb-21	100.00%	30.00%	30.00%	-	-	ANTICIPO	31-mar-21
31	IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUIAYO	DGIUV-IR-IP-2020-038	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD AMADO NUEVO EL CONE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	\$ 2,948,156.00	\$ 2,941,209.64	\$ 882,362.89	16/11/2020	30/12/2020	02-dic-20	15-ene-21	100.00%	72.00%	30.00%	1C1	25-ene-20	ANTICIPO	31-mar-21
32	EBSS INGENIERIA Y PAVIMENTOS DE OCCIDENTE, S. DE RL. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2020-036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TEPIC LOCALIDAD ASENTAMIENTO CHAUITEMOC	TEPIC	\$ 4,999,922.00	\$ 4,987,367.87	\$ 1,496,210.36	16/11/2020	30/12/2020	18-dic-20	31-ene-21	100.00%	65.00%	30.00%	-	-	ANTICIPO	31-mar-21
33	IPC INGENIERIA, PROYECTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2020-037	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE GLADIOLA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC ASENTAMIENTO LAZMINES	TEPIC	\$ 4,481,028.00	\$ 4,479,049.52	\$ 2,015,378.92	16/11/2020	30/12/2020	02-dic-20	15-ene-21	100.00%	70.31%	45.00%	2C2	04-feb-21	1C1	31-mar-21
34	EL CAMINERO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2020-040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NICOLAS ECHVERRIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACUINTLA ASENTAMIENTO AMADO NUEVO	SANTAGO ACUINTLA	\$ 6,803,085.00	\$ 6,803,264.56	\$ 4,004,875.51	20/11/2020	29/12/2020	14-dic-20	22-ene-21	100.00%	96.00%	58.87%	3C2, 4E2	10-feb-21	2A1	31-mar-21
35	TRANSMABI, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2020-063	CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ASENTAMIENTO LOMAS DE LA CRUZ EN TEPIC	TEPIC	\$ 4,256,551.00	\$ 4,252,381.46	\$ 1,275,714.44	30/11/2020	14/03/2021			56.19%	99.00%	30.00%	-	-	ANTICIPO	31-mar-21
36	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	DGIUV-AD-IP-2020-064	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN BLAS LOCALIDAD MATANCHEN LA AGUADA ASENTAMIENTO MATANCHEN LA AGUADA	SAN BLAS	\$ 1,147,784.00	\$ 1,145,167.13	\$ 343,550.14	30/11/2020	29/01/2021			100.00%	7.00%	30.00%	-	-	ANTICIPO	31-mar-21
37	ERIC SANDOVAL VILLEGAS	DGIUV-AD-IP-2020-058	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE PLAYA LOS HIALA DE RONDOJO MANUEL ALTAMIRANO A ROSA NAVARRO COL LOMAS DE LA CRUZ MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (FISE)	TEPIC	\$ 1,967,594.00	\$ 1,928,241.80	\$ 578,472.54	04/01/2021	04/03/2021			55.00%	100.00%	30.00%	-	-	ANTICIPO	31-mar-21
38	ADRIAN LJUNA CASTILLO	DGIUV-IR-IP-2020-072	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO AL POBLADO DE TRIGOMIL EN XALISCO	XALISCO	\$ 5,140,066.00	\$ 5,137,793.39	\$ 1,541,338.02	21/12/2020	05/03/2021			75.00%	92.34%	30.00%	-	-	ANTICIPO	31-mar-21
FONDO METROPOLITANO					48,367,154.00							0.00%	0.00%					
19		EN PROCESO DE LICITACION		CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN TEPIC, NAYARIT	TEPIC	\$ 48,367,154.00	\$ -	\$ -										
FISE					2,495,999.00	2,455,893.94	736,768.18					49.31%	30.00%					
40	ING. AXEL GUERRERO GUTIERREZ	DGIUV-IR-IP-2020-026	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT	TUXPAN	\$ 4,976,275.00	\$ 4,973,452.60	\$ 2,346,999.55	12/10/2020	30/12/2020	10-nov-20	28-ene-21	100.00%	93.00%	47.19%	2C2, 3A1	08-feb-21	1C1	31-mar-21
41	RAFAEL RIVAS CONTRERAS	DGIUV-IR-IP-2020-047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VERACRUZ EN SAN JOSE DE MOJARRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	TEPIC	\$ 2,499,999.00	\$ 2,455,893.94	\$ 736,768.18	27/11/2020	25/01/2021			68.00%	49.31%	30.00%	-	-	ANTICIPO	31-mar-21

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
REPORTE AVANCES FIS-FIN.**

No.	CONTRATISTA	No. CONTRATO	OBRA	UBICACION	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	PERIODO EJECUCION		PERIODO REPROGRAMADO		AVANCE PROGRAMA	FIS.	FIN.	ESTADO LICITACION TRAMITADA	FECHA TERMINO DE CONVENIO SHCP
								INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO					
OBRAS 2020																
FAJEF 2020					99,742,722.00	99,510,988.91	63,181,136.66					80.93%	62.77%			
1	URBANIZADORA PELLER & ROCKET S.A. DE C.V.	DGCM-IR-2020-017	REHABILITACION DE EDIFICIO DE RECAUDACION DE RENTAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	TEPIC NAYARIT	7,243,667.00	7,225,825.37	5,508,643.34	05-oct-20	29-dic-20			100.00%	100.00%	76.24%	2C2	
2	CASAL CONSTRUCCIONES S.A.	DGCM-IR-2020-009	CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE CAMACHIN DE JALISCO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	TEPIC NAYARIT	2,720,072.00	2,706,221.98	1,468,344.07	26-sep-20	24-dic-20	06-nov-20	03-feb-21	100.00%	60.00%	52.04%	1C1	
3	JORGE MANUEL ROQUE GARCIA	DGCM-IR-2020-024	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE INUNDACIONES EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN TEPIC NAYARIT	TEPIC NAYARIT	2,851,257.00	2,837,004.66	2,632,708.37	12-oct-20	30-dic-20			100.00%	100.00%	92.80%	2C2	
4	TMYS S.A. DE C.V.	DGCM-IR-2020-003	CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL TEPIC (CREE SEGUNDA ETAPA)	TEPIC	11,001,113.00	11,001,113.00	10,931,502.21	15-jun-20	13-ago-20			100.00%	100.00%	99.37%	3C FINQUITO	
5	CORPORATIVO INDUSTRIAL ROISE S.A. DE C.V. A. EN P. CAULLI PROYECTOS S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES MADAL S.A. DE C.V.	DGCM-LP-2020-006	CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL TEPIC (CREE TERCERA ETAPA)	TEPIC	63,988,877.00	63,875,343.02	37,115,201.39	31-ago-20	29-dic-20	31-ago-20	18-feb-21	100.00%	59.00%	58.11%	14C9	
6	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	DGCM-IR-LP-2020-023	CONSTRUCCION DE MONUMENTO A BENITO JUAREZ EN LA PLAZA BICENTENARIO DE TEPIC, NAYARIT	TEPIC /TEPIC	1,701,619.00	1,699,258.51	509,775.56	09-nov-20	29-dic-20	29-dic-20	15-feb-21	100.00%	70.00%	30.00%	ANTICIPO	
7	GRUPO CUATRO DESARROLLO S.A. DE C.V.	DGCM-IR-2020-031	CONSTRUCCION DEL MUSEO CHIARRO EN PARQUE LA LOMA	TEPIC /TEPIC	3,496,773.00	3,489,658.58	1,539,474.33	09-nov-20	29-dic-20		18-feb-21	100.00%	66.00%	44.12%	2A1	
8	ARIEL ASOCIADOS SADE CV.	DGCM-IR-2020-010	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN COLONIA VILLAS DE LAS CANTERA, TEPIC, NAYARIT	TEPIC NAYARIT	3,115,664.00	3,094,097.80	1,530,399.39	28-sep-20	29-dic-20	06-oct-20	09-feb-21	100.00%	92.40%	49.66%	1C1	
9	JORGE MANUEL ROQUE GARCIA	DGCM-IR-IP-2020-057	REHABILITACION OPERAS PARA LA DIRECCION DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	TEPIC	\$2,299,614.00	2,253,399.99	676,020.00	27-nov-20	24-feb-21	20-ene-21	19-abr-21	28.00%	18.00%	30.00%		
10	SPAD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	DGCM-LP-IP-2019-099	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL "EVERARDO PEÑA NAVARRO" (COMPLEMENTO)	TEPIC	744,796.00	744,796.00	744,796.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	10E2 FINIQ	
11	JOSE MIGUEL VILLAREAL RAMIREZ	DGCM-IR-IP-2019-116	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL (DOMINIOS) (COMPLEMENTO)	TEPIC	584,270.00	584,270.00	584,270.00	27-dic-19	25-mar-20			100.00%	100.00%	100.00%	2B-E.5	
FONDO ESTATAL 2020 R33					18,123,406.00	15,453,054.11	10,972,914.38					63.23%	58.54%			
1	JORGE MANUEL ROQUE GARCIA	DGCM-AD-IP-2020-002	REHABILITACION DE ESPACIO PARA TIENDA DE ARTE HUICHOL EN FRACCIONAMIENTO LAS AVES, TEPIC, NAYARIT	TEPIC NAYARIT	1,199,646.00	1,189,664.11	1,183,496.73	10-ago-20	08-sep-20			100.00%	100.00%	99.48%	3-E-1 FINQUITO	
2	ALEXANDRO RAMIREZ MORENO	DGCM-AD-IP-2020-005	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE OBELISOS EN PLAZA BICENTENARIO Y CIUDAD DE LAS ARTES EN TEPIC NAYARIT	TEPIC NAYARIT	583,613.00	572,567.42	572,567.41	10-ago-20	08-sep-20			100.00%	100.00%	100.00%	2C2	
3	GRUPO CUATRO DESARROLLO S.A. DE C.V.	DGCM-IR-2020-004	REHABILITACION INTEGRAL DEL ALMACEN DE VACUNAS (CAMARAS FRIO)	TEPIC NAYARIT	2,049,740.00	2,026,862.47	1,995,330.48	24-ago-20	07-oct-20			100.00%	100.00%	98.44%	3A1 FINQUITO	
4	CAULLI PROYECTOS S.A. DE C.V.	DGCM-IR-2020-011	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA MANUEL LOZADA "TORRE DE ALICA", TEPIC NAYARIT	TEPIC NAYARIT	4,472,671.00	4,463,917.96	4,463,917.98	14-sep-20	12-dic-20			100.00%	100.00%	100.00%	6C4	
5			REHABILITACION DE PATRIMONIO TURISTICO DE LOS NAYARITAS (MUELLE Y MALLON DE MATANCHEN)	BARRIO DE MATANCHEN, ZAN BLAS	\$2,408,692.00							0.00%	0.00%			
6	CASAL CONSTRUCCIONES S.A.	DGCM-IR-IP-2020-050	CONSTRUCCION DE MUORE CONMEMORATIVO DE AFECTADOS POR EL HURACAN WILLAS EN VARIOS MUNICIPIO DEL ESTADO DE NAYARIT	VARIOS /NAYARIT	\$566,514.00	560,628.00	406,464.00	23-nov-20	06-ene-21			100.00%	100.00%	72.50%	2C2 FINQUITO	
7	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	DGCM-AD-IP-2020-065	CONSTRUCCION DE MERCADO DEL OSTRON SEGUNDA ETAPA EN ATIZAMA MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT	ATICAMA/SAN BLAS	\$559,876.00	557,133.33	306,508.82	30-nov-20	13-ene-21			100.00%	12.00%	55.02%		
8	EDGAR PALAZON PALACIOS	DGCM-AD-IP-2020-066	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL DEL HOSPITAL MIXTO DE JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA DEL NAYAR	\$1,998,632.00	1,940,854.03	882,256.21	03-dic-20	31-ene-21	11-ene-21	11-mar-21	51.00%	10.30%	30.00%	ANTICIPO	
9	ISMAEL ESPINOZA GONZALEZ	DGCM-IR-IP-2020-067	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN MAZATLANTICO MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT	MAZATLANTICO /ACAPONETA	\$2,995,170.00	2,854,305.19	856,291.56	03-dic-20	17-mar-21	14-dic-20	28-mar-21	44.00%	25.00%	30.00%	ANTICIPO	
10	JULIAN BECERRA VILLAGRANA	DGCM-AD-IP-2020-056	TERCERA ETAPA DE REHABILITACION DEL MISMO INTERACTIVO DE CIENCIAS E INNOVACION EN LA CIUDAD DE TEPIC	TEPIC	\$1,288,852.00	1,288,021.60	606,081.19	27-nov-20	25-ene-21			100.00%	85.00%	0.00%	2A1	
11	PIEDAD CARDENAS CRUZ	DGCM-IR-IP-2020-070	REHABILITACION DEL ESTADIO OLIMPICO SANTA TERESITA	TEPIC	\$3,575,017.00	3,574,098.75	2,226,477.17	30-nov-20	28-ene-21			100.00%	100.00%	62.29%	2A1	
12	ISADI S.A. DE C.V.	DGCM-IR-IP-2020-077	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, MPIO DE JALA NAYARIT	SANTA FE /JALA	\$2,974,854.00	2,963,705.90	889,111.77	04-dic-20	01-feb-21	20-ene-21	20-mar-21	26.00%	10.30%	30.00%	ANTICIPO	
13	G.V. ARQUITECTOS S. A. DE C.V.	DGCM-LP-IP-2020-060	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS DE TEPIC NAYARIT	TEPIC	\$13,500,000.00	13,484,903.78	6,742,451.89	07-dic-20	06-mar-21			30.00%	0.00%	50.00%		
14	MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	DGCM-IR-IP-2020-068	REHABILITACION DEL ESTADIO NICOLAS ALVAREZ ORTEGA	TEPIC NAYARIT	10,336,870.00	10,335,012.85	3,100,503.85	30-nov-20	28-ene-21			100.00%	85.00%	30.00%	ANTICIPO	
15	LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL	DGCM-AD-IP-2020-051	CONSTRUCCION DE MONUMENTO AL RESCATISTA TEPIC NAYARIT	TEPIC NAYARIT	\$41,382.00	798,851.30	798,851.30	23-nov-20	22-dic-20			100.00%	100.00%	100.00%	1C1	
FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)					23,405,772.00	19,709,684.38	6,824,168.78					19.30%	27.69%			
1	REMTOL S. DE RL. DE C.V.	DGCM-IR-2020-025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JALA EN EL MUNICIPIO DE JALA	JALA NAYARIT	7,820,011.00	7,801,342.77	2,948,433.14	12-oct-20	30-dic-20	11-nov-20	29-ene-21 26-mar-21	68.00%	44.00%	37.79%	1C1	

2	OSCAR ADRIAN GONZALEZ CRUZ	DGCM-IR-IP-2020-046	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN XALISCO LOCALIDAD XALISCO ASENTAMIENTO JARDINES DE MATATIPAC	XALISCO	2,954,399.00	2,940,004.71	1,195,234.57	30-nov-20	27-feb-21	11-dic-20	10-mar-21	62.00%	22.00%	40.65%	3A1	
4	LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL	DGCM-AD-IP-2020-055	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y COBERTA EN SANTIAGO XICUITLA LOCALIDAD LAS LABORES ASENTAMIENTO LAS LABORES	LAS LABORES/SANTIAGO	3,611,990.00			27-nov-20	24-feb-21	11-ene-21	10-abr-21	32.00%	10.50%	0.00%		
5	ALONDRÁ MICHEL MIRAMONTES AREVALO	DGCM-IR-IP-2020-071	CONSTRUCCION DE PREPARATORIA AULAS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO ESTEBAN BACA CALDERON	REAL DE ACUITAPILCO/SANT A MARIA DEL ORO	2,614,292.00	2,611,922.62	783,576.79	21-dic-20	20-mar-21	11-ene-21	10-abr-21	25.00%	10.00%	30.00%		
6	ERICK SANDOVAL VILLEGAS	DGCM-IR-2020-073	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA YESCA LOCALIDAD GUADALUPE OCOYAN	GUADALUPE OCOYAN/LA YESCA	6,403,081.00	6,356,414.28	1,906,924.28	21-dic-20	18-feb-21	11-ene-21	11-mar-21	58.00%	10.00%	30.00%		
7	CIPRIANO RENTERIA SEGOVIANO	DGCM-IR-IP-2020-053	SUSTICION DE PASTO SINTETICO EN UNIDAD DEPORTIVA EN XALISCO LOCALIDAD XALISCO ASENTAMIENTO LANDAREÑAS	XALISCO	2,295,010.00	2,292,237.29	1,146,118.65	27-nov-20	24-feb-21			0.00%	10.00%	50.00%		
8	ZAVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DGCM-IR-IP-2020-052	CONSTRUCCION DE COBERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA LANDAREÑAS EN XALISCO, NAYARIT	XALISCO	1,942,300.00	1,891,800.55	567,540.16	27-nov-20	24-feb-21	21-dic-20	20-mar-21	45.00%	23.00%	30.00%		
9	ALEXANDRO RAMIREZ MORENO	DGCM-IR-IP-2020-075	CONSTRUCCION DE COBERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE XALISCO ASENTAMIENTO SALVADOR SANCHEZ VAZQUEZ	XALISCO	2,151,276.50	2,151,276.50	645,382.95	21-dic-20	18-feb-21	20-ene-21	20-mar-21	45.00%	17.00%	30.00%		
	JOSE GUADALUPE CASTILLAS ALCANTAR	DGCM-IR-IP-2020-069	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN CALERAS DE COFRADOS MUNICIPIO DE TEPIC	CALERAS DE COFRADO /TEPIC	\$1,599,886.00	1,593,082.82	477,924.85	30-nov-20	28-ene-21	01-feb-21	01-abr-21	32.80%	26.10%	38.00%	ANTICIPO	
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA EN ESTADO DE NAYARIT (FOSPEP)					6,997,797.00	6,675,603.31	4,578,568.13						84.63%	76.10%		
1	JOSE MIGUEL VILLAREAL RAMIREZ	DGCM-IR-2020-012 (FASP)	REHABILITACION DE AREA PARA CELDAS DE SEPAROS CONSISTENTE EN REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SOMINISTRO Y COLOCACION DE 6 MUEBLES SANITARIOS ANTIVANDALICOS, COLOCACION DE 3 MUEBLES SANITARIOS Y 1 REGADERA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SUSTITUCION DE PISOS 179 M2, PINTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS DE 1200 M2 Y MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT	TEPIC NAYARIT	1,080,000.00	759,597.26	636,130.48	21-sep-20	30/11/2020 4/01/2021			100.00%	100.00%	83.75%	5A2	
2	TORIBIO NOBERTO GONZALEZ VILLAREAL	DGCM-IR-2020-013 (FASP)	CONSTRUCCION DE AREA MEDICA DE 120M2 PARA INTERNAS QUE CONSISTE EN 3 CONSULTORIOS MEDICOS, SALA DE OBSERVACION MEDICA Y RECUPERACION, CUARTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO, 2 BAÑOS Y UN CUARTO DORMITORIO DEL MEDIO DE GUARDIA EN CERESO PARA MUJERES, CONSTRUCCION DE BARDEO DIVISORIO DE 6 METROS POR DE ALTURA 33 ML DE LONGITUD PARA DIVISION DEL CENTRO INTERNAMIENTO PARA PERSONAS ADOLESCENTES Y CENTRO REINSERCCION SOCIAL FEMENIL LA ESPERANZA, CONCERTINA APLANADO, DALA Y ZAPATA	TEPIC NAYARIT	1,996,637.00	1,995,629.54	1,243,357.34	21-sep-20	29-dic-20		02-feb-21	100.00%	70.50%	62.30%	ANTICIPO	
3	ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS	DGCM-AD-2020-014 (FASP)	47 M2 DE CONSTRUCCION PARA UN CONSULTORIO MEDICO, UN CONSULTORIO PSICOLOGICO, 2 BAÑOS Y UN CUARTO PARA MATERIAL MEDICO EN SEGUNDA PLANTA EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA PERSONAS ADOLESCENTES, EN SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	TEPIC NAYARIT	501,120.00	500,595.33	467,692.31	21-sep-20	19-nov-20		19-dic-20	100.00%	100.00%	93.43%	3A1	
4	LUIS FELIPE SALCEDO PARRA	DGCM-IR-2020-015 (FASP)	AMPLIACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES DE 300 M2 DE CONSTRUCCION QUE CONTIENE DIRECCION GENERAL, SALA DE ESPERA, 3 CUBICULOS PSICOLOGICOS, 3 CUBICULOS DE ENTREVISTA, 2 BAÑOS PARA MUJERES Y HOMBRRES, ARCHIVO, 1 SALA DE JUNTAS, AREA DE MINISTERIO PUBLICO Y 2 CONSULTORIOS MEDICOS EN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT	TEPIC NAYARIT	3,420,000.00	3,419,781.21	2,231,388.00	21-sep-20	30-dic-20		28-feb-21	91.00%	68.00%	65.25%	7A2	
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FORTRADS)					4,619,715.92	4,542,705.32	4,619,714.98						100.00%	101.70%		
1	INFRAESTRUCTURA JAXA S.A. DE C.V.	DGCM-IO-918004999-E1-2020	REHABILITACION, ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA INCLUYENTE EN EL CENTRO DE CAPACITACION DIF NAYARIT	TEPIC NAYARIT	4,619,715.92	4,542,705.32	4,619,714.98	05-oct-20	03-dic-20			100.00%	100.00%	101.70%	7-E-1-FINQUITO	
2												0.00%				

