

15 de octubre de 2021

No.	SUPERVISOR	CONTRATISTA	No. CONTRATO	OBRA	UBICACIÓN	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	PERIODO EJECUCION		PERIODO REPROGRAMADO		AVANCE PROGRAMA	AVANCES		LONGITUD	UNIDAD MEDIDA	ULTIMA ESTIMACION TRANSMISORA ANTE PLANEACION	FECHA DE TRAMITE	ULTIMA ESTIMACION PAGADA	FECHA TERMINO DE CONVENIO SHEL	ACCION PROBABLE
									INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		FIS.	FIN.							
OBRAS ACTIVAS 2021																						
						99,014,660.00	98,145,728.55	99,002,369.03														
1	ING. MIGUEL BALLESTEROS	TERRACERAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-IP-2021-001	PUENTE INTERCOMUNICADOR COLOSO CON CAMINO VIEJO A LOS METATES EN TEPIC, NAYARIT	TEPIC	\$ 35,141,452.00	\$ 34,104,935.01	\$ 23,567,888.11	19/04/21	15/09/21	04/06/21	31/10/21	89%	78.00%	69.10%	1	OBRA	7C5 y 8A2	07-sep-21	6E1	mar-22	
2	ING. MORACHIS	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-IP-2021-002	REINVELACION Y REENCARPETAMIENTO DE CARRETERA FEDERAL 200 TRAMO LA PERITA - LAS VARAS DEL KM 80+200 AL KM 88+001, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	COMPOSTELA	\$ 64,773,213.00	\$ 64,260,789.75	\$ 64,260,659.14	19/04/21	16/08/21			100%	100.00%	100.00%	7,801.00	ML			9E1 FINQ	mar-22	OBRAS TERMINADA Y OPERANDO
5	ING. ABELARDO ABALOS	ING. TORIBIO ROBERTO GONZALEZ VILLARREAL	DGIUV-IB-2021-013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PARQUE CHAPULTPEC, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DE LA NORIA EN LA CIUDAD DE TEPIC.	TEPIC	\$ 2,410,258.00	\$ 2,404,321.91	\$ 2,404,321.94	17/05/21	15/07/21			100%	100.00%	100.00%	220.00	ML			6A3 FINQ	mar-22	OBRAS TERMINADA Y OPERANDO
7	ING. AIME LOPEZ ROJAS	COMPAÑIA CONSTRUCTORA YIGALA, S.A. DE C.V.	DGIUV-IB-IP-2021-016	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES ELIAS LOPEZ ABELANO ENTRE CHOFERES Y CARGADORES Y CALLE CARGADORES ENTRE ELIAS LOPEZ ABELANO Y CHOFERES, EN LA COLONIA OBRERA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC	\$ 1,188,724.00	\$ 1,186,272.91	\$ 1,185,342.79	14/06/21	12/08/21			100%	100.00%	99.92%	107.98	ML			5E2 FINQ	mar-22	OBRAS TERMINADA Y OPERANDO
9	ING. ABELARDO ABALOS	GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V.	DGIUV-AD-IP-2021-026	TERMINACION DE PUENTE PRATONAL EN LIBRAMIENTO CARRETERO ESQUINA CALLE FRANKFURT COLONIA NUEVA ALEMANIA, TEPIC, NAYARIT.	TEPIC	\$ 885,219.00	\$ 881,942.14	\$ 742,569.70	03/05/21	01/06/21			100%	100.00%	84.01%	1.00	OBRA	2C2 FINQ	17-sep-21	1C1	mar-22	OBRAS TERMINADA Y OPERANDO
						31,259,639.00	31,234,786.54	26,174,052.21														
10	ING. DAVID BALLESTEROS	MARIA RAQUEL ZAMBRANO RIBEZ	DGIUV-LP-IP-2021-010	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA EN CARRETERA ESTATAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE SANTO AGUSTIN	SANTO AGUSTIN	\$ 24,000,005.00	\$ 23,997,575.33	\$ 23,997,388.84	07/06/21	03/12/21	07/06/21	13/08/21	100%	100.00%	100.00%	6.80	KM			3C3 FINQ	mar-22	OBRAS TERMINADA Y OPERANDO
11	ING. DAVID BALLESTEROS	ALONDRA MICHEL MIRAMONTES ARVIALDO	DGIUV-LP-IP-2021-012	REHABILITACION DE CARRETERA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA GUALADUPE VICTORIA LABRELES Y GONGORA EL LIMON DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS	SAN BLAS	\$ 14,999,999.00	\$ 14,996,531.54	\$ 14,996,262.09	14/06/21	10/11/21	14/06/21	13/08/21	100%	100.00%	100.00%	15.00	KM			4A1 FINQ	mar-22	OBRAS TERMINADA Y OPERANDO
12	ING. MIGUEL BALLESTEROS	ING. ERIC SANDOVAL VILLEGAS	DGIUV-IB-2021-036	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE COMPOSTELA EN LA COLONIA LA OTRA BANDA EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT.	AMATLAN DE CAÑAS	\$ 7,259,634.00	\$ 7,257,211.21	\$ 2,177,163.37	23/08/21	20/12/21			44%	55.00%	30.00%	188.00	ML			ANTICIPO	mar-22	

15 de octubre de 2021

No.	SUPERVISOR	CONTRATISTA	No. CONTRATO	OBRA	UBICACIÓN	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	PERIODO EJECUCION		PERIODO REPROGRAMADO		AVANCE PROGRAMA	AVANCES		LONGITUD	UNIDAD MEDIDA	ULTIMA ESTIMACION TRAMITADA ANTE PLANEACION	FECHA DE TRAMITE	ULTIMA ESTIMACION PAGADA	FECHA TERMINO DE CONVENIO SISP	ACCION PROBABLE
									INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		FIS.	FIN.							
OBRAS ACTIVAS 2019																						
FINANCIAMIENTO						488,213,147.00	472,504,431.18	203,853,040.29						96.00%	95.05%							
38	ING. ABELARDO ABALOS	MAQUINARIA TC, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-IP-2019-087	MODERNIZACION DE AVENIDA VILLA DE CERVANTES, ENTRE AVENIDA AGUIARDELA Y VILLA DEL PRADO, TEPIC, NAVARRIT	TEPIC	28,987,386.00	28,952,698.62	28,952,698.62	10-oct-19	06-feb-20	10-oct-19	20-jul-20	100.00%	99.99%	100.00%	740	ML	-	-	15 finalquito	15-jun-20	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
OBRAS ACTIVAS 2018																						
PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO (PRODERMAGICO)						23,180,000.00	21,480,842.50	21,480,842.48						99.63%	100.00%							
1	ING. ROMMEL VALENZUELA	CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCOMAY, S.A DE C.V.	DGIUV-LO-918004999-E1-2018	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTEMBLA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAVARRIT.	COMPOSTELA	23,180,000.00	21,480,842.50	21,480,842.48	01-jun-18	28-oct-18	22-jun-18	31-ene-19	100.00%	99.63%	100.00%					12CB FINIQUITO	31-dic-18	SE REALIZARON CORRECCIONES EN OBRA, EN ESPERA DE RESPUESTA DE C.F.E. PARA ENTREGA DE OBRA
OBRAS ACTIVAS 2017																						
FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO						33,054,603.00	32,072,124.35	28,605,272.07						89.29%	89.14%							
1	ING. MORACHES	CONSTRUCCIONES PAFER, S.A. DE C.V.	DGIUV-LO-918004999-E5-2017	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ESTUDIANTES (CALLE CETIS 100), EN TEPIC, NAVARRIT	TEPIC	18,470,000.00	17,494,249.42	15,694,442.25	16-mar-17	12-ago-17	16-mar-17	31-ene-18	100.00%	98.00%	89.71%					13E2	En espera de finalquito	EXPEDIENTE EN JURIDICO
FORTALECIMIENTO FINANCIERO						193,344,505.00	190,067,479.72	185,738,283.61						98.02%	97.72%							
4	ING. AYME	CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V. EN F. PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A.A DE C.V.	DGIUV-LO-918004999-E43-2016	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN EL LIBRAMIENTO PONIENTE, EN LA CIUDAD TEPIC, NAVARRIT	TEPIC	193,344,505.00	190,067,479.72	185,738,283.61	16-ene-17	24-jul-17	16-ene-17	31-may-18	100.00%	98.02%	97.72%					36E12	31-mar-18	EN CIERRE ADMVO.

No.	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA MUNICIPIO Y	AVANCE	
				FISICO	FINANCIERO
1	DGCM-AD-2021-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR EN DIF INCLUYENTE EN TEPIC NAYARIT	TEPIC / TEPIC	100.00%	100.00%
2	DGCM-AD-2021-018	REHABILITACION DE ILUMINACION ESCENICA DEL TEATRO DEL PUEBLO ALI CHUMACERO, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC NAYARIT	TEPIC / TEPIC	75.00%	50.00%
3	DGMC-AD-2021-022	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA / BAHIA DE BANDERAS	95.00%	65.61%
4	DGMC-AD-2021-024	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EMBARCADERO A LA BATANGA EN MEXCALTITAN, SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	MEXCALTITLAN / SANTIAGO IXVUINTLA	100.00%	67.50%
5	DGCM-AD-2021-025	ADECUACION AL AUDITORIO DEL EXCONVENTO DE LA CRUZ DE ZACATE (SECRETARIA DE TURISMO)	TEPIC / TEPIC	100.00%	95.99%
6	DGCM-AD-IP-2021-027	MEJORAMIENTO DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEIC), EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TEPIC	TEPIC / TEPIC	75.00%	30.00%
7	DGCM-AD-IP-2021-034	REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO DE LA LOMA	TEPIC / TEPIC	100.00%	100.00%

No.	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA MUNICIPIO Y LOCALIDAD	AVANCE	
				FISICO	FINANCIERO
1	DGCM-LP-IP-2019-104	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT	SAN PEDRO LAGUNILLAS	100.00%	100.00%
2	DGCM-LP-IP-2019-100	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XALISCO	XALISCO / XALISCO	100.00%	99.65%
3	DGCM-LP-IP-2020-006	CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE REHABILITACION T EDUCACION ESPECIAL TEPIC (CREE TERCERA ETAPA)	TEPIC / TEPIC	100.00%	100.00%
4	DGCM-IR-2020-025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JALA EN EL MUNICIPIO DE JALA	JALA / JALA	100.00%	100.00%
5	DGCM-IR-IP-2020-046	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN XALISCO LOCALIDAD XALISCO ASENTAMIENTO JARDINES DE MATATIPAC	XALISCO / XALISCO	100.00%	100.00%
6	DGCM-IR-IP-2020-071	CONSTRUCCION DE PREPARATORIA AULAS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO ESTEBAN BACA CALDERON	REAL DE ACUITAPILCO / SANTA MARIA DEL ORO	100.00%	100.00%
7	DGCM-IR-2020-075	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD XALISCO ASENTAMIENTO SALVADOR SANCHEZ VAZQUEZ	XALISCO / XALISCO	100.00%	100.00%
8	DGCM-IR-IP-2021-005	CENTRO DE DESARROLLO E INNOVACION EN IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO / IXTLAN DEL RIO	100.00%	100.00%
9	DGCM-LP-IP-2021-003	CONSTRUCCION DE JURISDICCION SANITARIA III EN TUXPAN NAYARIT	TUXPAN / TUXPAN	71.00%	74.30%
10	DGCM-IR-IP-2021-006	CONSTRUCCION DE ALMACEN JURISDICCIONAL DE VACUNAS EN TUXPAN NAYARIT	TUXPAN / TUXPAN	63.00%	59.56%
11	DGCM-IR-IP-2021-014	REHABILITACION DE MERCADO AMADO NERVO COLONIA CENTRO TEPIC NAYARIT	TEPIC / TEPIC	100.00%	100.00%
12	DGCM-IR-IP-2021-020	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE LA PEÑITA DE JALTEMBA	PEÑITA DE JALTEMBA / COMPOSTELA	90.00%	86.11%
13	DGCM-IR-IP-2021-021	SUMINISTRO Y COLOCACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE NAYARIT, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	TEPIC / TEPIC	90.00%	50.00%
14	DGCM-IR-IP-2021-028	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MEDICO FORENSE (SEMEFO), EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TEPIC	TEPIC / TEPIC	34.00%	50.00%
15	DGCM-IR-IP-2021-030	CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD PASO DE ALICA AGUA BUENA, MUNICIPIO DEL NAYAR	PASO DE ALICA / DEL NAYAR	0.00%	0.00%
16	DGCM-IR-IP-2021-029	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMBATE AL SECUESTRO EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE TEPIC	TEPIC / TEPIC	32.00%	38.28%
17	DGCM-IR-IP-2021-033	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA DE BELLAVISTA TEPIC NAYARIT.	BELLAVISTA / TEPIC	26.00%	30.00%
18	DGCM-IR-IP-2021-032	AMPLIACION DEL MUSEO DEL CHARRO EN PARQUE LA LOMA	TEPIC / TEPIC	100.00%	94.49%
19	DGCM-IR-IP-2021-035	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XALISCO SEGUNDA ETAPA	XALISCO / XALISCO	100.00%	76.14%
20	DGCM-IR-IP-2021-030	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS SEGUNDA ETAPA	SAN PEDRO LAGUNILLAS	16.00%	50.00%
21	DGCM-IR-IP-2021-017	CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL TEPIC (CREE CUARTA ETAPA), MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC / TEPIC	100.00%	91.95%
22	DGCM-IR-IP-2021-009	AMPLIACION DE OFICINAS Y SALAS UNITARIAS ESPECIALIZADAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT EN TEPIC NAYARIT	TEPIC / TEPIC	100.00%	100.00%

No.	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA MUNICIPIO Y LOCALIDAD	AVANCE	
				FISICO	FINANCIERO
1	DGPCP-LP-IP-2021-019	DELIMITACION Y CENSO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	BAHÍA DE BANDERAS	74.43%	74.42%
2	DGPCP-LO-918004999-E1-2021	ESTUDIOS DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE ROSAMORADA, RUIZ Y TUXPAN	VARIOS	45.83%	50.00%